

FAKTÚRA

Dodávateľ:



Čapajevova 29
080 01 Prešov

IČO 31690360
DIČ 2020519666
IČ DPH SK2020519666

Variabilný symbol **300150111**

Zmluva č./objednávka:

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č.: 163/P

Bank. spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6617474000 / 1111
IBAN: SK4711110000006617474000
SWIFT: UNCRSKBX

Odberateľ: Obec Petrovce

Petrovce 89
094 31 Petrovce

Telefón:
Fax:
E-mail: jana.liptakova@duhaas.sk

IČO: 00332674
DIČ: 2020630315
IČ DPH: Slovenská republika

Dátum splatnosti: 13.9.2015
Dátum vyhotovenia dokladu: 14.8.2015
Dátum dodania/prijatia platby: 31.7.2015

Forma úhrady: Platobným príkazom
KS: 0008
Spôsob dopravy:

fakturujeme Vám podľa priložených súpisov:

Popis dodávky	Množstvo	MJ	J. cena bez DPH	CC bez DPH	Zľava %	Celkom bez DPH po zľave	DPH %	Celkom s DPH po zľave
---------------	----------	----	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------	--------------------------

Položky faktúry

stavebné práce na objekte "Kanalizácia aglomerácie Hanušovce-Petrovce" za obdobie JÚL 2015

	1,00		263 684,41	263 684,41		263 684,41	20	316 421,29
	1,00			263 684,41		263 684,41		316 421,29

Celkom k úhrade EUR

316 421,29

Rekapitulácia DPH

Sadzba	%	Základ	DPH	Celkom
Prírodná sadzba	20	263 684,41	52 736,88	316 421,29
		263 684,41	52 736,88	316 421,29

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
vykonaná v zmysle § 9 zákona NR
príjem / použitie / právny úkon /

Prípravovaná finančná operácia

je - nie je* v súlade

a) so schváleným rozpočtom

b) s rozpočtom na dva nasledujúce roky

c) s osobitnými predpismi

d) s uzatvorenými zmluvami

e) s rozhodnutiami

f) s internými aktmi riadenia o hospod

Dátum 20.8.2015 Pod

spĺňa - nespĺňa*

podmienky hospodárnosti, efektívnosti, úči

Dátum 20.8.2015 Pod

*nehodiace sa prečiarknuť

Stredisko: 00100002

Stavba: 14004 Kanalizácia agl

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba : KANALIZÁCIA AGLOMERÁCIE HANUŠOVCE-PETROVCE

júl

P.C.	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce	263 684,41	52 736,88	316 421,29
2	KANALIZACIA A COV PETROVCE	0,00	0,00	0,00
3	SO 101 Splašková kanalizácia	0,00	0,00	0,00
4	SO 102 Kanalizačné prípojky	0,00	0,00	0,00
5	stavebná časť	0,00	0,00	0,00
6	SO 104 Kanalizačná čerpacia stanica- Elektrické NN prípojky	0,00	0,00	0,00
7	SO 105 Komunálna ČOV - mechanické predčistenie, spolu	5 607,41	1 121,48	6 728,89
8	- SO 105 Komunálna ČOV - mechanické predčistenie, stav. časť	5 607,41	1 121,48	6 728,89
9	- SO 105 Komunálna ČOV - mechanické predčistenie - ZTI	0,00	0,00	0,00
10	- SO 105 Komunálna ČOV-mechanické predčistenie ELI	0,00	0,00	0,00
11	SO 106 Komunálna ČOV - Biologický stupeň	41 546,94	8 309,39	49 856,33
12	SO 107 Prepojovacie potrubie a výustný objekt	0,00	0,00	0,00
13	SO 108 Komunálna ČOV - Prístupová komunikácia, spevnené plochy a terénne úpravy	0,00	0,00	0,00
14	SO 109 Komunálna ČOV - Oplotenie	0,00	0,00	0,00
15	SO 110 Komunálna ČOV - Studňa a vodovodná prípojka	0,00	0,00	0,00
16	SO 111 Komunálna ČOV-Vonkajšie osvetlenie	0,00	0,00	0,00
17	SO 112 Komunálna ČOV-Elektrická NN prípojka	0,00	0,00	0,00
18	- SO 112.1 - NN prípojka	0,00	0,00	0,00
19	- SO 112.2 - VN prípojka	0,00	0,00	0,00
20	- SO 112.3 - Transformačná stanica	0,00	0,00	0,00
21	- SO 112.4 Úprava v distr.sústave VN č. 498	0,00		
22	SO 113 Vegetačné dočistenie	19 697,63		
23	SO 200 Komunálna ČOV-chemické predčistenie odpadových vôd	88 023,74		
24	- SO200_a - Prevádzková budova , stav. časť	0,00		
25	- SO 200a ELI	0,00		
26	- SO200_b - Nádrž	57 086,93	1	
27	- SO 200c Kalojerr	30 936,81		
28	PS 101 Kanalizačná časť(ČS2,ČS3)	0,00		
29	PS 103 Komunálna Č	0,00		
30	PS 104 Komunálna Č MaR	0,00		
31	PS 200	0,00		
32	PS 200.1	0,00		

33	Protipovodňová ochrana recipientu HLBOKY POTOK	0,00	0,00	0,00
34	SO 01 - st. 0,000-0,6448	0,00	0,00	0,00
35	SO 02 - st. 0,000-0,1312	0,00	0,00	0,00
36	SO 03 - st. 0,000-0,252	0,00	0,00	0,00
37	Splásková kanalizácia - Hanušovce II - I - ul. Budovateľská, Zámocká	108 808,69	21 761,74	130 570,43
38	VODNÉ HOSPODÁRSTVO OZON HANUŠOVCE	0,00	0,00	0,00
39	SO 01 Záchytná nádrž dažďových vôd	0,00	0,00	0,00
40	SO 02 Drenáž dažďových vôd	0,00	0,00	0,00
41	SO 03 VYTLAČNÉ POTRUBIA	0,00	0,00	0,00
42	SO 05 Čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00
43	SO 06 Zmiešavacie nádrže dažďových vôd	0,00	0,00	0,00
44	SO 08 NN prípojka	0,00	0,00	0,00
45	PS 01 Čerpacia stanica	0,00	0,00	0,00
46	PS 02 Zmiešavacie nádrže dažďových vôd	0,00	0,00	0,00
47	SO 201 Tlaková kanalizácia	0,00	0,00	0,00
48	SO 202 Čerpacia stanica na tlakovej kanalizácii	0,00	0,00	0,00
49	SO 203 NN Prípojka	0,00	0,00	0,00
50	PS 101 Kanalizačná čerpacia stanica-technologická časť(na tlakovej kanalizácii)	0,00	0,00	0,00
51	PS 102 Kanalizačná CS-prevádz. rozvod silnoprúdu a MaR	0,00	0,00	0,00
Celkom		263 684,41	52 736,88	316 421,29

UHO 86

Súpis vykonaných prác

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Objekt: KANALIZÁCIA A COV PETROVCE

SO 105 Komunálna ČOV - mechanické predčistenie,

Podčasť: stav.časť

Objednávateľ: Obec Petrovce

Zhotoviteľ: Dúha a.s.

júl

rozpočet

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

5 358,50

1 Zemné práce

2 119,87

1	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	30,000	11,48	344,52	0,000	11,48	
2	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	288,000	2,89	832,32	0,000	2,89	
3	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	12,000	2,66	31,86	0,000	2,66	
4	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	2,000	0,90	1,80	0,000	0,90	
5	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,000	0,10	0,20	0,000	0,10	
6	131201202	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	137,600	0,90	123,84	0,000	0,90	
7	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnávaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	137,600	0,80	110,08	0,000	0,80	
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	23,881	2,40	57,31	0,000	2,40	
9	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnávaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	23,881	2,40	57,31	0,000	2,40	
10	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	52,000	2,45	127,40	0,000	2,45	
11	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každých 3 m výšku	m3	163,481	1,10	179,83	0,000	1,10	
		trnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	163,481	1,55	253,40	0,000	1,55	
		ozhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov do 100 m3	m3	0,000	2,78	0,00	81,740	2,78	
						1 861,07	0,000		
		lia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v šírkami o skl. do 1:2,5	m2	0,000	0,85	0,00	104,000	0,85	

15	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 500	m2	0,00	0,40	0,00	106,080	0,40	42,43
16	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	0,000	2,43	0,00	52,000	2,43	126,26
17	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm - obsyp drenáže	m3	0,000	28,00	0,00	13,000	28,00	364,00
18	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,000	0,55	0,00	116,250	0,55	63,94
19	271571111	Vankuše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,999	31,67	411,68	0,000	31,67	0,00
20	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m3	1,323	55,00	72,77	0,000	55,00	0,00
21	273321211	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	19,226	55,00	1 057,43	0,000	55,00	0,00
22	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI	t	0,336	950,00	319,20	0,000	950,00	0,00
23	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	0,000	55,00	0,00	35,444	55,00	1 949,42
24	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,000	8,00	0,00	76,640	8,00	613,12
25	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,000	3,00	0,00	76,640	3,00	229,92
26	278381163	Základ pod stroje plochy do 2 m2 tr.C 12/15	m3	0,000	55,00	0,00	0,800	55,00	44,00
3 Zvislé a kompletne konstrukcie							0,000		5 217,70

27	311101213	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2	m	0,000	4,24	0,00	5,200	4,24	22,05
28	1422121100	Vodotesný prestup do DN 110 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 194 mm hrúbka 5,6 mm, dl 400 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	285,00	0,00	2,000	285,00	
29	1423111100	Vodotesný prestup DN 200 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 324 mm hrúbka 8,0 mm, dl 350 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	254,00	0,00	3,030	254,00	
30	1433312000	Vodotesný prestup DN 300 - Rúrky ocelové D 426 mm hrúbka 9 mm, dl 350 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	420,00	0,00	1,010	420,00	
31	311231487	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 38x25x23,8 P10	m3	0,000	38,00	0,00	44,099	38,00	
32	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou vyplňou hr. 30 cm	m3	4,230	35,00	148,05	0,000	35,00	
		PREMAC 50x30x25cm,	ks	132,000	3,00	396,00	0,000	3,00	
		PREMAC 50x40x25cm,	ks	156,000	3,10	483,60	0,000	3,10	
		50x40x25 s betónovou vyplňou hr.	m3	7,200	37,00	266,40	0,000	37,00	
		to prekladu pre svetlosť otvoru od	ks	0,000	10,00	0,00	12,000	10,00	

37	5934113000	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP §. 120xv. 65xdl. 1000 mm	ks	0,000	26,00	0,00	3,030	26,00	78,78
38	5934113100	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	0,000	28,00	0,00	9,090	28,00	254,52
39	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	0,000	10,00	0,00	3,000	10,00	30,00
40	5934113000	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP §. 120xv. 65xdl. 1000 mm	ks	0,000	26,00	0,00	2,020	26,00	52,52
41	5934113100	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1250 mm	ks	0,000	28,00	0,00	1,010	28,00	28,28
42	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	0,000	14,00	0,00	9,000	14,00	126,00
43	5934113300	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x1750 mm	ks	0,000	23,00	0,00	3,030	23,00	69,69
44	5934113400	POROTHERM Keramický predpätý preklad KPP 120x65x2000 mm	ks	0,000	24,00	0,00	6,060	24,00	145,44
45	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr. 14, 00cm	m2	0,000	18,00	0,00	32,291	18,00	581,24
46	380316111	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vôd z betónu vodostav. V4 T0 - C 10/12, 5, hr. 80-150mm	m3	0,000	45,00	0,00	1,682	45,00	75,69
47	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, ploch rovinných zhotovenie	m2	0,000	12,00	0,00	11,131	12,00	133,57
48	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vôd neomietaných, ploch rovinných odstránenie	m2	0,000	5,42	0,00	11,131	5,42	60,33
4 Vodorovné konštrukcie							0,000		1 634,07
49	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,000	55,00	0,00	1,598	55,00	87,89
50	411321727	Zhotovenie stropov doskových a trámových, z betónu železového	m3	0,000	55,00	0,00	1,598	55,00	87,89
51	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	0,000	6,00	0,00	6,000	6,00	36,00
52	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,000	4,03	0,00	6,000	4,03	24,16
53	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	0,000	1,20	0,00	6,000	1,20	7,20
pre zaťaženie do 5 kpa							6,000	0,80	4,80
nových, balkónových, zo zváraných							0,210	550,00	115,50
kovou POROTHERM s							43,700	18,00	786,60
cov železový tr. C 20/25							3,605	55,00	198,28

58	417351115	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,000	7,12	0,00	10,545	7,12	75,08
59	417351116	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,000	2,52	0,00	10,545	2,52	26,57
60	417361521	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10335	t	0,000	550,00	0,00	0,214	550,00	117,70
61	451541111	Lôžko pod podlahy zo štrkodrivy 32-63 mm	m3	0,000	8,00	0,00	8,300	8,00	66,40
5 Komunikácie							0,000		5,74
62	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	0,40	0,00	14,350	0,40	5,74
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,000		5 050,79
63	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	0,000	9,00	0,00	152,566	9,00	1 373,09
64	622401121	Priplatok k vonkajšej omietke stien za hydrofobnú prísadu do štukovej vrstvy	m2	0,000	0,80	0,00	80,650	0,80	64,52
65	622463117	Vonkajšia omietka stien štuková napr. zo zmesi Weber - Terranova, štuková sierka	m2	0,000	11,00	0,00	80,650	11,00	887,15
66	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	0,000	23,83	0,00	19,650	23,83	468,16
67	631313411	Mazanina z betónu prostého tr. C 8/10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,000	58,00	0,00	6,523	58,00	378,33
68	631313811	Položenie mazaniny z betónu prostého hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,000	55,00	0,00	6,523	55,00	358,77
69	631319153	Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,000	13,35	0,00	6,523	13,35	
70	632477005	Nivelačná sierka podlahová napr. KNAUF hrúbky 3mm	m2	0,000	18,00	0,00	65,230	18,00	1
71	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	0,000	6,00	0,00	3,000	6,00	
72	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P	ks	0,000	54,00	0,00	2,000	54,00	
73	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	ks	0,000	54,00	0,00	1,000	54,00	
74	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmot. š. do 200 mm	m	0,000	9,00	0,00	4,100	9,00	
75	5624900360	Plastový parapet 200x25 mm	m	0,000	10,40	0,00	4,100	10,40	
8 Rúrové vedenie							0,000		
Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým kmitžkom priemeru 315 mm							2,000	8,00	
15x 7.7x1000mm							2,000	12,00	
hranica							0,800	21,00	

79	2861104300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x 9.8x1000mm	ks	0,000	18,00	1,000	18,00	18,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
80	933901111.	Skušny vodotesnosti betónovej nádrže akéhokolvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	0,000	1,20	18,000	1,20	21,60
81	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,000	1,03	18,540	1,03	19,10
82	933901311	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	0,000	1,42	18,000	1,42	25,51
83	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	0,000	1,64	87,400	1,64	143,42
84	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	0,000	0,86	87,400	0,86	74,73
85	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	0,000	1,01	87,400	1,01	88,62
86	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	1,20	10,000	1,20	12,00
87	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	0,000	0,50	84,000	0,50	42,00
88	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, -0,08000t	ks	0,000	8,00	8,000	8,00	64,00
99 Presun hmôt HSV				83,50		0,000		229,54
89	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803.812, zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	83,500	0,50	229,536	0,50	114,77
90	998011044	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,500	0,10	229,536	0,10	22,95
91	998011045	Priplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	83,500	0,10	229,536	0,10	22,95
92	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	83,500	0,10	229,536	0,10	22,95
93	998223094	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	83,500	0,10	229,536	0,10	22,95
94	998223095	Priplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	83,500	0,10	229,536	0,10	22,95
PSV				248,91		0,000		26 244,30
sti				0,00		0,000		2 235,95
vodorovná penetračným				m2	0,000	102,750	0,18	17,98
v súdoch				t	0,000	0,031	1 376,14	42,66
zvislá penetračným náterom za				m2	0,000	39,168	0,55	21,35
v súdoch				t	0,000	0,014	1 376,14	19,27

99	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,000	2,49	0,00	205,500	2,49	512,31
100	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,000	2,49	0,00	78,272	2,49	195,13
##	6283310000	Pásky ľazké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	0,000	4,88	0,00	289,447	4,88	1 412,79
102	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	0,50	0,00	1,522	0,50	0,76
103	998711194	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,000	4,00	0,00	1,522	4,00	6,09
104	998711199	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	t	0,000	5,00	0,00	1,522	5,00	7,61
712		Izolácie striech					0,000		3 381,52
105	712491171	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie podklad. vrstvy	m2	0,000	8,00	0,00	156,620	8,00	1 252,96
##	6735500020	Podstrešná, vysokodifúzna kontaktná fólia 110g/m2, rozm. 1,5x50m	m2	0,000	12,00	0,00	177,380	12,00	2 128,56
713		Izolácie tepelné					0,000		3 762,83
107	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,000	0,76	0,00	131,120	0,76	99,39
##	6314150440	Nobasil ADN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	0,000	21,28	0,00	133,742	21,28	2 846,16
109	713291121	Izolácia tepelná parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo fóliou	m2	0,000	9,39	0,00	71,075	9,39	667,25
##	2832208022	Fólia JUTA Parozábrana JUTAFOL N 110 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role: 75m2	m2	0,000	0,65	0,00	106,613	0,65	69,62
111	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	26,07	0,00	2,198	26,07	57,31
112	998713194	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,000	9,88	0,00	2,198	9,88	21,71
113	998713199	Izolácie tepelné, prípl. za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	0,000	0,63	0,00	2,198	0,63	1,31
762		Konštrukcie tesárske					0,000		4 822,31
		nepravidielného	m	0,000	4,00	0,00	316,610	4,00	1 266,41
		hol do	m3	0,000	223,38	0,00	5,579	223,38	1 246,21
		vapových ríms z	m2	0,000	5,00	0,00	46,594	5,00	232,91
		cm	m2	0,000	6,00	0,00	51,253	6,00	307,51
		vapových ríms pri	m2	0,000	5,00	0,00	156,620	5,00	783,11

##	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,000	246,45	0,00	1,313	246,45	323,59
120	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pasová oceľ, vruty, impregnácia	m3	0,000	31,23	0,00	6,070	31,23	189,57
121	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	4,50	0,00	49,782	4,50	224,02
122	998762294	Konštrukcie tesárske, prípl. za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0,000	5,00	0,00	49,782	5,00	248,91
123	998762299	Konštrukcie tesárske, prípl. za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	%	49,782	5,00	248,91	0,000	5,00	0,00

763

Konštrukcie - drevostavby

124	763132220	SDK podhľad napr. KNAUF D112 zavesená dvojvrstvomá kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm	m2	0,000	18,00	0,00	72,000	18,00	1 296,00
125	763712212	Montáž zvislej konštrukcie plnostenné stĺpy prierezovej plochy nad 150 do 500 cm2	m	0,000	3,50	0,00	11,200	3,50	39,20
##	6051599900	Hranol mäkké rezivo - omlietané smrek hranol do 200x200mm mäkké rezivo	m3	0,000	223,38	0,00	0,257	223,38	57,41
127	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,000	45,00	0,00	1,362	45,00	61,29
128	998763391	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	0,000	45,00	0,00	1,362	45,00	61,29
129	998763394	Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií mimo staveniska k.d. 1 km	t	0,000	45,00	0,00	1,362	45,00	61,29
							0,000		4 572,90

764

Konštrukcie klampiarske

130	764173122	Strešná krytina MASLEN SKRIDPLECH - AkzoNobel 50μ, sklonu nad 30° do 45°	m2	0,000	11,55	0,00	156,620	11,55	
131	764173182	Montáž strešnej krytiny MASLEN SKRIDPLECH, GAPA, UNIDACH, TOPDACH - sklonu nad 30° do 45°	m2	0,000	3,09	0,00	156,620	3,09	
132	764173222	Doplňky strešnej krytiny napr. MASLEN SKRIDPLECH, GAPA - hrebenáč obľí 2m r.š.310mm - AkzoNobel 50μ, sklonu nad 30° do 45°	m	0,000	10,00	0,00	23,000	10,00	2
		Pr. MASLEN SKRIDPLECH, hm - AkzoNobel 50μ, sklonu nad	m	0,000	9,00	0,00	10,000	9,00	9
		Pr. MASLEN SKRIDPLECH, 510mm - AkzoNobel 50μ, sklonu	ks	0,000	8,50	0,00	4,000	8,50	34

##	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm prefa	ks	0,000	85,00	2,000	85,00	170,00
##	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	0,000	88,00	1,000	88,00	88,00
157	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	0,000	6,00	3,000	6,00	18,00
##	6118712100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubový dĺžky 62 šírky 15 cm	ks	0,000	15,00	2,000	15,00	30,00
##	6118716100	Výrobky drevené doplnkové pre stavebné otvory - prahy dubový dĺžky 82 šírky 15 cm	ks	0,000	17,00	1,000	17,00	17,00
160	766698222	Montáž garážových vrat stolárskeho zhotovenia otváracích	ks	0,000	54,00	2,000	54,00	108,00
##	5534371xxx	Garážové vráta- dvojkrídlové plastové dvere s nadsvetlíkom r vxš 1700x2400	ks	0,000	118,00	2,000	118,00	236,00
162	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,55	25,894	0,55	14,24
163	998766294	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	0,000	10,00	25,894	10,00	258,94
164	998766299	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 100 m nad 1	%	0,000	10,00	25,894	10,00	258,94

767 Konštrukcie doplnkové kovové

165	767585112	Montáž doplnkov, vzduchohygienická mriežka	ks	0,000	3,50	8,000	3,50	28,00
##	4297100061	Mriežka krycie mriežky 315 x315KMH	ks	0,000	14,00	8,000	14,00	112,00

771 Podlahy z dlaždíc

167	771445012	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 150x75 mm	m	0,000	2,50	40,450	2,50	101,13
168	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300x300 mm	m2	0,000	6,50	18,700	6,50	121,55
##	5924821500	Dlaždice granit. HBG 30/30/4 spevnené	m2	0,000	12,00	20,200	12,00	242,40
170	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protiskl. alebo reliéfových do malty 300x300 mm	m2	0,000	14,00	35,830	14,00	501,62
##	5976437000	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom líca	m2	0,000	16,00	38,864	16,00	621,82
172	998771201	Presun hmot pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,000	10,00	15,636	10,00	156,36

776 Podlahy povlakové

173	776000000	Elektrostaticky vodivých na Cu	m2	0,000	7,20	6,100	7,20	43,92
174	776000000	Plastov PVC bez podkladu z	m2	0,000	7,10	22,537	7,10	160,01
175	776000000	Úprava	m2	0,000	9,00	22,537	9,00	202,83
176	776000000	Kovové v objektoch výšky do 6	%	0,000	0,80	6,283	0,80	5,03
177	776000000		%	0,000	10,00	4,499	10,00	44,99

781		Dokončovacie práce a obklady					0,00	0,000	346,86	
178	781445019	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x300 mm					m2	0,000	12,00	171,00
##	5976586000	Obkladačky keramické glazované hladké B 400x300					m2	0,000	9,00	130,82
180	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m					%	0,000	10,00	45,04
783		Dokončovacie práce - nátery						0,000		1 248,32
181	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné					m2	0,000	9,00	18,00
182	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním					m2	0,000	8,00	324,32
183	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB					m2	0,000	3,02	906,00
784		Dokončovacie práce - maľby						0,000		207,33
184	784413301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m					m2	0,000	0,63	109,49
185	784451471	Maľby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky do 3, 80 m					m2	0,000	1,50	97,85
Celkom										42 696,53

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce
 Objekt: KANALIZÁCIA A ČOV PETROVCE
 Časť: SO 106 Komunálna ČOV - Biologický stupeň
 Objednávateľ: Obec Petrovce
 Zhotoviteľ: Dúha a.s.

júl

				zostatok			
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	7
HSV				Práce a dodávky HSV			
1				Zemné práce			
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	0,000	1,37	0,00	0,00
2	111201401	Spálenie krovin a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu do 100 m ²	m ²	0,000	0,29	0,00	0,00
3	1_v	Vrtná studňa v priemere 250 mm hĺbky 10 m	súb	0,000	35,00	0,00	0,00
4	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 200x 4.5x5000	ks	0,000	35,00	0,00	0,00
5	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	0,000	11,48	0,00	0,00
6	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	0,000	2,89	0,00	0,00
7	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	0,000	2,66	0,00	0,00
8	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	4,53	0,00	0,00
9	131201109	Priplatok za lepivosť horniny 3	m ³	0,000	0,10	0,00	0,00
10	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	0,000	1,55	0,00	0,00
11	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny 1-4 nad 20-50m	m ³	0,000	4,10	0,00	0,00
12		Výkop z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	2,04	0,00	0,00
13		Jama, šachiet, rýh, zárezov o 1000 m ³	m ³	224,284	1,40	314,00	0,00
14		Príplatok za lepivosť horniny 1 až 4 bez	m ³	0,000	3,00	0,00	0,00
				34 322,98			
				10 716,91			

15	211971110	Zhotovenie oplástenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	0,000	0,85	0,00	0,00	0,00
16	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tarratex PP 500	m2	0,000	0,40	0,00	0,00	0,00
17	212755116	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	0,000	3,89	0,00	0,00	0,00
18	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	0,000	11,24	0,00	0,00	0,00
19	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,23	0,00	0,00	0,00
20	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm - obsyp drenáže	m3	0,000	28,00	0,00	0,00	0,00
21	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,000	0,55	0,00	0,00	0,00
22	231943211	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku od 0 do 10 m	m2	98,000	34,75	3 405,30	0,00	0,00
23	1344222000	Profily ocelové hrubé na štetovnice (neopracované), LARSEN S235JRG1 (11 373) 3n	t	49,000	566,07	27 737,28	0,00	0,00
24	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	98,000	32,45	3 180,39	0,00	0,00
25	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,000	31,67	0,00	0,00	0,00
26	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	0,000	137,75	0,00	0,00	0,00
27	273326231	Základové dosky z betónu železového V4 T50-C 20/25	m3	0,000	159,51	0,00	0,00	0,00
28	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI	t	0,000	950,00	0,00	0,00	0,00
3				1 158,22				
3				3 380,86				

29	311101213	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2	m	0,000	4,24	0,00	0,00	13,36
30	1422600900	Vodotesný prestup DN 150 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 245 mm hrúbka 6,3 mm, dl 400 mm vrátane goliera, plechu a manžety	sú b	0,000	328,00	0,00	0,00	1 325,12
		Vodotesný prestup DN 200 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 300 mm vrátane	sú b	0,000	254,00	0,00	0,00	256,50
		Ruhové vonkajší priemer D 245 mm vrátane	sú b	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ruhové vonkajší priemer D 245 mm vrátane	sú b	0,000	420,00	0,00	0,00	848,40
		Ruhové vonkajší priemer D 245 mm vrátane	sú b	0,000	13,50	0,00	0,00	678,31
		Ruhové vonkajší priemer D 245 mm vrátane	sú b	0,000	125,24	0,00	0,00	259,13

36	380326232	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónovodostav. V4 T50 - C 25/30, hr. 150-300	m3	6,225	186,06	1 158,22	0,000	186,06	0,00
37	380326233	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónovodostav, V4 T50 - C 25/30, hr. nad 300	m3	0,000	168,54	0,00	0,000	168,54	0,00
38	380356211	Debenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných zhotovenie	m2	0,000	8,00	0,00	0,000	8,00	0,00
39	380356212	Debenie kompl. konštrukcií čistiarní odpad. vôd z plôch rovinných odstránenie	m2	0,000	6,00	0,00	0,000	6,00	0,00
40	380361005	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	t	0,000	950,00	0,00	0,000	950,00	0,00
4 Vodorovné konštrukcie							0,00		38,77
41	434351141	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,000	11,33	0,00	2,760	11,33	31,28
42	434351142	Debenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pódorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,000	2,71	0,00	2,760	2,71	7,71
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00		5 397,71
43	6224632xx	Sanácia betonových konštrukcií hydroizolačný systém PENETRON	m2	0,000	18,50	0,00	291,740	18,50	5 397,71
8 Rúrové vedenie							493,52		0,00
44	894201161	Dno alebo steny šachtí armatúrnych hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. V 4 - C 20/25	m3	3,150	156,67	493,52	0,000	156,67	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 521,63		705,40
45	931994105	Tesnenie pracovnej škary betónovej konštrukcia vnútorným pásom "waterstop"	m	0,000	15,12	0,00	0,000	15,12	0,00
46	933901111.	Skušky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	m3	280,000	1,20	336,00	0,000	1,20	0,00
47	0821131000	Voda pítňá pre priemysel a služby	m3	288,400	1,03	297,05	0,000	1,03	0,00
48	933901311	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	280,000	1,42	396,76	0,000	1,42	0,00
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami ty do 10 m							196,92		0,00
ty začaty mesiac použitia							102,60		0,00
ty výšky do 10 m							121,68		0,00
covného radového a s ty výšky do 10m							3,21		0,00
cné, s výškou lešenej							70,62		0,00

53	952908111	Vyčistenie budovy a obj. pred čistou mont. technologického zariadenia	m2	0,000	7,52	0,00	93,840	7,52	705,40
99 Presun hmôt HSV				1 129,23			0,000		1 194,69
54	998144471	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. i zakrytie mont. betón., výšky do 25m	t	70,954	6,78	481,07	75,067	6,78	508,95
55	998144475	Priplatok k cenám za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	70,954	6,51	461,91	75,067	6,51	488,69
56	998144476	Priplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m nad 5000 m	t	70,954	2,63	186,25	75,067	2,63	197,05
PSV Práce a dodávky PSV				2 607,35			0,000		31 840,71
711 Izolácie proti vode a vlhkosti				2 607,35			0,000		350,40
57	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,000	0,18	0,00	0,000	0,18	0,00
58	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	129,735	0,55	70,71	0,000	0,55	0,00
59	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,000	1 376,14	0,00	0,000	1 376,14	0,00
60	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	0,000	2,49	0,00	0,000	2,49	0,00
61	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítlavením	m2	129,735	2,49	323,43	0,000	2,49	0,00
62	6283310000	Pásky fažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	155,484	4,88	758,92	0,000	4,88	0,00
63	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	129,735	6,14	796,57	0,000	6,14	0,00
64	6288000640	Fondaline Snopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	150,493	2,38	357,72	0,000	2,38	0,00
65	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	10,00	100,00	11,680	10,00	116,80
66	998711294	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	10,000	10,00	100,00	11,680	10,00	116,80
67	008711299	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. za k. d. i začatých 1000m	%	10,000	10,00	100,00	11,680	10,00	116,80
						0,00	0,000		31 258,66
			KCIU, s	m	0,000	0,00	70,600	3,95	278,87
			vodorovných tyčí	m	0,000	0,00	70,600	255,00	18 003,00
			ch roštov	kg	0,000	0,00	306,900	1,01	310,58

71	5524176xxx	Nekovový lamy rošt vrátane nosnej kostrukcie	m ²	0,000	522,36	0,00	16,972	522,36	8 865,54
72	767832110	Montáž rebrikov do muriva s kompozitov	m	0,000	8,45	0,00	11,000	8,45	92,94
73	5539545601	Materiály ostatné Rebrík vonkajší dl. 2.5 až 4.0 m kompozitný	ks	0,000	290,00	0,00	11,000	290,00	3 190,00
74	767833291	Príplatok k cene za montáž rebrika na ocelovú kostrukciu	m	0,000	2,02	0,00	11,000	2,02	22,22
75	767834101	Montáž ochranného koša skrutkovaním	m	0,000	4,23	0,00	11,000	4,23	46,54
76	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové kostrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,90	0,00	299,307	0,90	269,38
77	998767294	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	0,000	0,55	0,00	299,307	0,55	164,62
78	998767299	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun za k. d. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	0,000	0,05	0,00	299,307	0,05	14,97
783				Dokončovacie práce - nátery			0,000		231,65
79	783122610	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A 3x emailovanie - 105µm	m ²	0,000	4,40	0,00	52,600	4,40	231,65

Celkom

41 546,94

42 557,62

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Objekt: KANALIZÁCIA A COV PETROVCE

Časť: SO 113 Vegetačné dočistenie

Objednávateľ: Obec Petrovce

Zhotoviteľ: Dúha a.s.

júl

				zostatok			
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	
HSV				16 110,89			
Práce a dodávky HSV				31 249,09			
1	Zemné práce			25 932,82			
1	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	958,333	4,80	4 600,00	
2	162306112	Vodorovné premiestnenie vegetačnej náplne bez naloženia ale so zložením do 1000 m	m ³	0,000	3,28	0,00	
3	162_v	Vegetačná náplň	m ³	0,000	25,00	0,00	
4	162706119	Dovoz vegetačnej náplne. Priplatok k cene za každý ďalší aj začatých 1000 m	m ³	0,000	0,82	0,00	
5	162301102	Vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4, do 1000 m	m ³	338,180	3,28	1 110,24	
6	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	958,333	2,04	1 952,12	
7	162701119	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4-priplatok k cene za každý ďalší i začatých 1000 m	m ³	17 588,174	0,39	6 859,39	
8	171151101	Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých	m ²	408,200	0,10	40,82	
9	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m ²	408,200	0,20	81,64	
		Založenie trávnikového výsevu v rovine alebo na svahu	m ²	0,000	0,08	0,00	
		iný s mierou	kg	0,000	7,33	0,00	
			m ³	0,000	0,60	0,00	
				0,00			
			m ³	0,000	112,74	0,00	
			súb	0,000	115,00	0,00	
				0,000			
				1 174,47			
				423,58			
				0,697	112,74	78,58	
				3,000	115,00	345,00	
				0,000		1 004,96	

15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,000	16,00	62,810	16,00	1 004,96
16	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	589,300	1,03	0,000	1,03	0,00
17	693665200	Geotextília nekané polypropylénové Taratex pp 800	m2	707,160	0,80	0,000	0,80	0,00
5	Komunikácie					0,000		123,00
18	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	400,200	0,60	205,000	0,60	123,00
8	Rúrové vedenie					0,000		3 699,09
19	871353121	Montáž potrubia v skl. do 20% DN 200	m	0,000	0,67	78,000	0,67	52,26
20	2861130400	HDPE rúry s perforovaním - PE 100 / PN 10 225 x 13,4 x L	m	0,000	42,78	85,254	42,78	3 646,83
99	Presun hmôt HSV					0,000		65,65
21	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	162,736	0,32	205,147	0,32	65,65
	OST	Ostatné				0,000		500,00
22	1_113	Výsev trstiny	súb	0,000	500,00	1,000	500,00	500,00
	PSV	Práce a dodávky PSV				0,000		0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					0,000		0,00
23	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	589,300	4,73	0,000	4,73	0,00
24	2832207800	Fólia PEHD hrúbka 2,0 mm	m2	665,909	1,20	0,000	1,20	0,00
25	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,711	0,50	0,000	0,50	0,00

Celkom

19 697,63

31 749,09

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce
 Objekt: KANALIZÁCIA A COV PETROVCE
 Podčast': SO200_b - Nádrže denitr, nitrif, mikrofiltr
 Objednávateľ: Obec Petrovce
 Zhotoviteľ: Dúha a.s.

júl

zostatok

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

17 455,29

1 Zemné práce

877,50

1	1_v	Vrtná studňa v priemere 250 mm hĺbky 10 m	sub	8,000	35,00	280,00	0,000	35,00	0,00
2	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hľadke s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	16,000	35,00	560,00	0,000	35,00	0,00
3	115101200	Cerpanie vody do 10 m s priemerom prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	720,000	2,89	2 080,80	0,000	2,89	0,00
4	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	30,000	2,66	79,65	0,000	2,66	0,00
5	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	550,922	4,53	2 496,23	0,000	4,53	0,00
6	131201109	Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	550,922	0,10	55,09	0,000	0,10	0,00
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkoppko spevnenej ceste, z horniny tr. 1-4 do 3000 m	m3	550,922	4,10	2 258,78	0,000	4,10	0,00
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	550,922	0,37	201,09	0,000	0,37	0,00
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	920,040	3,32	3 054,53	0,000	3,32	0,00
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	161,700	1,40	226,38	0,000	1,40	0,00
11	5833721300	Sirkopiesok 0-32 z	t	200,488	11,02	2 209,38	72,300	11,02	796,75
12	181101102	Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,51	0,00	157,406	0,51	80,75
						352,55	0,000		0,00

						352,55	0,000		0,00
						93,83	0,000	0,85	0,00
						44,88	0,000	0,40	0,00
						213,84	0,000	3,89	0,00
						34 111,97	0,000		16 316,94

MOLNAR

16	311101213	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2	m	0,000	4,24	0,00	4,000	4,24	16,96
17	1422600900	Vodotesný prestup DN 150 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 245 mm hrúbka 6,3 mm, dl 400 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	328,00	0,00	4,040	328,00	1 325,12
18	1423111100	Vodotesný prestup DN 200 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 324 mm hrúbka 8,0 mm, dl 350 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	254,00	0,00	1,010	254,00	256,54
19	1423591000	Vodotesný prestup DN 250 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 377 mm hrúbka 9,0 mm, dl 680 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	0,00	0,00	2,020	0,00	0,00
20	1423591000_2	Vodotesný prestup DN 250 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 377 mm hrúbka 9,0 mm, dl 400 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	354,00	0,00	1,010	354,00	357,54
21	3_v	Prímurovka z betónových tvárnic P12 (50*22*12)	m2	160,360	12,00	1 924,32	0,000	12,00	0,00
22	348171211	Osadzovanie zábradlia ocelového na múroch a valoch, včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	0,000	29,34	0,00	67,000	29,34	1 965,78
23	55399-01z	Kovové zábradlie kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov	m	0,000	185,00	0,00	67,000	185,00	12 395,00
24	380321442	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	42,055	156,64	6 587,50	0,000	156,64	0,00
25	380321443	Kompletné konštr. čistiarní odpad. vód zo železobetónu tr.C 25/30, hr.nad 300 mm	m3	81,955	142,89	11 710,55	0,000	142,89	0,00
26	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vód neomietaných, plôch rovinných zhotovenie	m2	453,330	12,00	5 439,96	0,000	12,00	0,00
27	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarní odpadových vód neomietaných, plôch rovinných odstránenie	m2	453,330	5,42	2 457,05	0,000	5,42	0,00
28	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	t	6,308	950,00	5 992,60	0,000	950,00	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie									
29	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	11,121	128,21	1 425,82	0,000	128,21	0,00
		Príslatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C	m3	11,121	13,35	148,47	0,000	13,35	0,00
						2 426,64	0,000		209,02
		Úklia vnútorným	m	65,000	15,12	982,61	0,000	15,12	0,00
		hokolvek druhu a	m3	273,800	1,20	328,56	0,000	1,20	0,00
			m3	282,014	1,03	290,47	0,000	1,03	0,00

34	933901311	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	m3	273,800	1,42	387,97	0,000	1,42	0,00
35	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	136,144	3,21	437,02	0,000	3,21	0,00
36	952903112	Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarni odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	0,000	1,55	0,00	80,704	1,55	125,09
37	952903119	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3, 5 m	m2	0,000	1,04	0,00	80,704	1,04	83,93
99	Presun hmôt HSV						0,000		51,83
38	998142251	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výšky do 25 m	t	602,769	0,80	482,22	64,790	0,80	51,83
Práce a dodávky PSV						4 637,34	0,000		1 749,27
711	Izolácie proti vode a vlhkosti						0,000		188,74
39	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	107,026	4,73	506,13	0,000	4,73	0,00
40	2833000190	Fólia 803 fólia 0,60 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	120,939	3,46	418,45	0,000	3,46	0,00
41	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	157,320	6,14	965,94	0,000	6,14	0,00
42	2833000190	Fólia 803 fólia 0,60 mm hnedá, mliečna, signálna	m2	182,491	3,46	631,42	0,000	3,46	0,00
43	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	107,026	1,24	132,71	0,000	1,24	0,00
44	6936655000	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie 500	m2	120,939	1,57	189,87	0,000	1,57	0,00
45	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	107,026	1,50	160,54	0,000	1,50	0,00
46	2832901000	Fólia parozábrana PVC hrúbka 0,2 mm	m2	120,939	1,05	126,99	0,000	1,05	0,00
47	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	157,320	2,38	374,42	0,000	2,38	0,00
48	6936655000	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie 500	m2	182,491	1,57	286,51	0,000	1,57	0,00
		Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej	m2	157,320	2,56	402,74	0,000	2,56	0,00
		a 0,2 mm	m2	182,491	1,05	191,62	0,000	1,05	0,00
		vode v objektoch výšky do 6	%	25,000	10,00	250,00	18,874	10,00	188,74
						0,00	0,000		1 560,53
		zraz	m2	0,000	2,82	0,00	80,000	2,82	225,60
		esárske v objektoch výšky do	t	0,000	1 111,97	0,00	1,143	1 111,97	1 270,98
			%	0,000	4,50	0,00	14,210	4,50	63,95

M		Práce a dodávky M									

Súpis vykonaných prác

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce

Objekt: KANALIZÁCIA A COV PETROVCE

Podčasť: SO 200c Kalojemý,ČS

Objednávateľ: Obec Petrovce

Zhotoviteľ: Dúha a.s.

júl

zostatok

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV							18 898,84		
1	1_v	Vrtná studňa v priemere 250 mm hĺbky 10 m	sub	6,000	35,00	210,00	0,000	35,00	0,00
2	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,5x5000	ks	12,000	35,00	420,00	0,000	35,00	0,00
3	115101200	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	720,000	2,89	2 080,80	0,000	2,89	0,00
4	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	30,000	2,66	79,65	0,000	2,66	0,00
5	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	295,182	4,53	1 337,47	0,000	4,53	0,00
6	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	295,182	0,10	29,52	0,000	0,10	0,00
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu spevnenej cesty, z horniny tr. 1-4 do 3000 m	m3	295,182	4,10	1 210,25	0,000	4,10	0,00
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	295,182	0,37	107,74	0,000	0,37	0,00
9	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	492,954	3,32	1 636,61	0,000	3,32	0,00
10	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	1,40	0,00	115,940	1,40	162,32
11	5833721300	Sitkopiesok 0-32 z	t	0,000	11,02	0,00	195,591	11,02	2 155,41
12	181101102	Uprava	m2	0,000	0,51	0,00	95,220	0,51	48,85
							0,000		230,76
							72,000	0,85	61,42
							73,440	0,40	29,38
							36,000	3,89	139,97
							0,000		10 898,97
							20 930,50		

16	311101213	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2	m	0,000	4,24	0,00	0,900	4,24	3,82
17	1422121100	Vodotesný prestup do DN 110 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 194 mm hrúbka 5,6 mm, dl 400 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	285,00	0,00	4,000	285,00	1 140,00
18	1422600900	Vodotesný prestup DN 150 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 245 mm hrúbka 6,3 mm, dl 400 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	328,00	0,00	5,000	328,00	1 640,00
19	1423111100	Vodotesný prestup DN 200 - rúrky hladké kruhové vonkajší priemer D 324 mm hrúbka 8,0 mm, dl 350 mm vrátane goliera,plechu a manžety	sú b	0,000	254,00	0,00	1,010	254,00	256,54
20	3_v	Prímurovka z betónových tvárnic P12 (50*22*12)	m2	0,000	12,00	0,00	111,890	12,00	1 342,68
21	348171211	Osadzovanie zábradlia ocelového na múroch a valoch , včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	0,000	29,34	0,00	30,400	29,34	891,94
22	55399-01z	Kovové zábradlie kompletizované vrátane spojovacích a kotviacich prvkov	m	0,000	185,00	0,00	30,400	185,00	5 624,00
23	380321442	Kompletné konštr. čistiarni odpad. vód zo železobetónu tr.C 25/30, hr.150-300 mm	m3	54,054	156,64	8 467,02	0,000	156,64	0,00
24	380356231	Debnenie komplet. konštr. čistiarni odpadových vód neomietaných, ploch rovinných zhotovenie	m2	273,300	12,00	3 279,60	0,000	12,00	0,00
25	380356232	Debnenie komplet. konštr. čistiarni odpadových vód neomietaných, ploch rovinných odstránenie	m2	273,300	5,42	1 481,29	0,000	5,42	0,00
26	380361006	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vód a nádrží z ocele 10505	t	8,108	950,00	7 702,60	0,000	950,00	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								
27	6224632xx	Sanácia betonových konštrukcií hydroizolačný systém PENETRON	m2	0,000	18,50	0,00	196,850	18,50	3 641,73
28	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	5,782	128,21	741,31	0,000	128,21	0,00
29	631319153	Priplatok za prehlad, povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	5,782	13,35	77,19	0,000	13,35	0,00
Celková kumulácia a náčra-húranie							0,000		1 564,40
Ikcia vnútorným				m	42,000	634,91	0,000	15,12	0,00
Ikciovéka druhu a				m3	0,000	1,20	128,100	1,20	153,72
				m3	0,000	1,03	131,943	1,03	135,90
vymyvacie				m3	0,000	1,42	128,100	1,42	181,52

34	936173113	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivu 50-100 kg	ks	0,000	91,49	0,00	3,000	91,49	274,47
35	1338053000	<i>Typ ocelové stredné priezvu l ocel ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235/JRG1 ozn. priezvu 16</i>	t	0,000	887,92	0,00	0,278	887,92	246,84
36	553999009	<i>Pripíatok za celoplošné pozinkovanie výrobku pred konečnou povrchovou úpravou</i>	KG	0,000	0,82	0,00	278,000	0,82	227,96
37	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	3,21	0,00	86,880	3,21	278,88
38	952903112	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do 3, 5 m čistiarň odpadových vôd, nádrží, kanálov	m2	0,000	1,55	0,00	42,000	1,55	65,10
99				Presun hmôt HSV		128,80	0,000		196,41
39	998142251	Presun hmôt pre obj. 8141, 8142, 8143, zvislá nosná konštr. monolitická betónová, výšky do 25 m	t	161,005	0,80	128,80	245,511	0,80	196,41
PSV				Práce a dodávky PSV		1 312,06	0,000		2 450,86
711				Izolácie proti vode a vlhkosti		1 312,06	0,000		1 694,56
40	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	53,360	4,73	252,34	0,000	4,73	0,00
41	2833000790	<i>Fólia 803 fólia 0,60 mm hnedá, mliečna, signálna</i>	m2	60,297	3,46	208,63	0,000	3,46	0,00
42	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	0,000	6,14	0,00	108,540	6,14	666,44
43	2833000790	<i>Fólia 803 fólia 0,60 mm hnedá, mliečna, signálna</i>	m2	0,000	3,46	0,00	125,906	3,46	435,63
44	711491171	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	m2	0,000	1,24	0,00	53,360	1,24	66,17
45	6936655000	<i>Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextilie 500</i>	m2	0,000	1,57	0,00	60,297	1,57	94,67
46	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	53,360	1,50	80,04	0,000	1,50	0,00
47	2832901000	<i>Fólia parozábrana PVC hrúbka 0,2 mm</i>	m2	60,297	1,05	63,31	0,000	1,05	0,00
48	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy zvisle	m2	0,000	2,38	0,00	108,540	2,38	258,33
49	6936655000	<i>Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextilie 500</i>	m2	125,906	1,57	197,67	0,000	1,57	0,00
				hrannej textilie ochrannej		277,86	0,000	2,56	0,00
				0,2 mm		132,20	0,000	1,05	0,00
				ode v objektoch výšky do 6		100,00	17,333	10,00	173,33
				stavby veľkosti			0,000		756,30
				m2	0,000	2,82	48,840	2,82	137,72
				t	0,000	1 111,97	0,527	1 111,97	586,07

55	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	4,50	0,00	7,237	4,50	32,57
----	-----------	--	---	-------	------	------	-------	------	-------

Celkom

30 936,81

21 349,70

Stavba: Kanalizácia aglomerácie Hanušovce - Petrovce
Objekt: Splašková kanalizácia - Hanušovce n-T - ul. Budovateľská, Zámocká

iul

zostatok

41 625,95108 680.9011 062,8933 711.4311 062,8933 711.43

16	162301102	Vodorovné premiestnenie prebytočnej zeminy po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4, do 1000 m	m3	55,050	3,28	180,73	113,000	3,28	370,98
17	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m, dovoz ilu	m3	1 919,850	0,05	95,99	1 273,000	0,05	63,65
18	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	738,000	0,33	239,85	450,000	0,33	146,25
19	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	350,030	2,68	939,13	671,690	2,68	1 802,14
20	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	179,570	3,00	538,71	121,530	3,00	364,59
21	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	179,570	0,10	17,96	121,530	0,10	12,15
22	1759955 pc	Poplatok za skládku zeminy	m3	81,630	2,00	163,26	46,000	2,00	92,00
23	10	Rekultivácia pôdy	m2	0,000	0,80	0,00	1 362,000	0,80	1 08
4 Vodorovné konštrukcie							0,000		1 181
24	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	44,780	16,00	716,48	49,230	16,00	787
25	452112111	Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	KU S	33,000	4,00	132,00	14,000	4,00	56
26	5922470220	Výrovňavací prstenec 100	ks	0,000	21,82	0,00	0,000	21,82	0
27	5922470200	Výrovňavací prstenec 50	ks	21,210	18,84	399,60	8,080	18,84	152
28	5922470210	Výrovňavací prstenec TBW 625/100	ks	9,090	20,33	184,78	9,090	20,33	184
29	452311131	Bloky a dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,970	103,04	99,95	0,000	103,04	0
8 Rúrové vedenie							0,000		20 956,1
30	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	0,000	9,50	0,00	131,000	9,50	1 244,5
31	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	0,000	28,28	0,00	47,960	28,28	1 356,3
32	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom, DN 200	m	0,000	1,48	0,00	23,000	1,48	34,0
33	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000	ks	0,000	35,00	0,00	5,000	35,00	175,00
34	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z rúr - PVC-U DN250, DN 300 mm	m	165,960	4,00	663,84	176,000	4,00	704,00
		rdlom 250x 6.2x5000	ks	0,000	86,02	0,00	39,348	86,02	3 384,68
		15x7.7x5000 mm	ks	44,532	398,00	17 723,74	0,000	398,00	0,00
		vrdeho PVC tesn. N 150	ks	6,000	1,85	11,07	0,000	1,85	0,00
		hladké 160/30*	ks	7,620	3,15	23,99	0,000	3,15	0,00
		- šachtové vložky v otv.	ks	17,000	3,17	53,89	0,000	3,17	0,00

40	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, obočná DN 300	ks	6,000	5,01	30,07	0,000	5,01	0,00
41	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 30°	ks	7,620	42,30	322,29	0,000	42,30	0,00
42	877373123	Montáž vložiek, do DN 300	ks	8,000	2,69	21,53	11,000	2,69	29,60
43	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	0,000	0,80	0,00	131,000	0,80	104,80
44	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	0,000	1,00	0,00	23,000	1,00	23,00
45	892361000	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	0,000	1,20	0,00	176,000	1,20	211,20
46	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	615,960	5,00	3 079,80	0,000	5,00	0,00
47	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	6,000	5,63	33,78	39,000	5,63	219,57
48	5922470180	Skruž betónová prechodová	ks	4,360	113,40	494,42	29,070	113,40	3 296,54
49	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupáčkou	ks	1,000	60,38	60,38	3,000	60,38	181,13
50	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupáčkou	ks	1,000	88,66	88,66	7,000	88,66	620,59
51	5922470248	Šachtové kanalizačné dno SU-M-600 (dn 1000 h 600) s otvorom DN 250, DN300	ks	4,140	105,27	435,82	6,060	105,27	637,94
52	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 200	ks	0,000	195,00	0,00	23,230	195,00	4 529,85
53	8_1	Šachtová vložka DN 200 PVC	ks	4,260	36,25	154,42	25,030	36,25	907,29
54	8_2	Šachtová vložka DN 300 PVC	ks	9,090	22,84	207,62	0,000	22,84	0,00
55	8_3	Šachtová vložka DN 200 PVC	ks	4,000	15,00	60,00	6,100	15,00	91,50
56	894421111	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných do 4t	ks	4,000	17,28	69,12	29,000	17,28	501,12
57	899104111	Osadenie poklopov liatinových a ocelových vrátane rámov hmotn. nad 150 kg	KU S	4,000	22,54	90,16	29,000	22,54	653,66
58	5524215700	Poklop liatinový D400-600 (40t)	ks	4,000	153,36	613,44	0,000	153,36	0,00
59	552434000	Poklop kruhový D600vstupný	ks	0,000	70,69	0,00	29,000	70,69	2 050,04
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,000		-21 558,60
	010725412	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 cm do 400 mm	m	615,960	35,00	21 558,60	-615,960	35,00	-21 558,60
		napojenia	ks	2,000	18,40	36,80	0,000	18,40	0,00
		rubým urovnaním	t	218,548	14,00	3 059,67	0,000	14,00	0,00
		km nad 1 km	t	4 152,412	4,50	18 685,85	0,000	4,50	0,00
		uchu s naložením	t	218,548	7,93	1 733,09	0,000	7,93	0,00
		atých 5 km nad 5	t	437,096	3,50	1 529,84	0,000	3,50	0,00

99	Presun hmôt HSV					117,47	0,000	36,87
66	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	367,080	0,32	117,47	115,211	36,87
2	Zakladanie					0,00	0,000	297,70
67	272313211	Betón základových dosiek, pásov, pátiok, blokov, a základových múrov, prostý tr.B7,5	m3	0,000	96,91	0,00	3,072	297,70
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					0,00	0,000	946,25
68	338171111	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zaliatim cement. maltou	ks	0,000	3,74	0,00	24,000	89,64
69	5534644200	Stĺpik z ocelevej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	0,000	25,00	0,00	24,000	600,00
70	348941111	Osadzovanie oplatenia	m	0,000	5,35	0,00	48,000	256,61
5	Komunikácie					2 477,33	0,000	28 703,81
71	572713112	Vyrovnávanie povrchu s rozprest. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným asfaltom (OK)	t	0,000	254,00	0,00	48,040	12 202,16
72	5833313500	Kamenivo hrubej faženej 4-16mm B	t	171,560	14,44	2 477,33	0,000	0,00
73	5894317100	Podklad OKS 2	t	0,000	57,90	0,00	76,860	4 450,04
74	5894240600	Zvláčňacia zmes ABS I	t	0,000	62,68	0,00	64,050	4 014,59
75	572753111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom	t	0,000	251,00	0,00	32,020	8 037,02
M	Práce a dodávky M					127,79	0,000	254,09
46-M	Zemné práce pri extr.mont.práciach					127,79	0,000	254,09
76	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	165,960	0,33	54,77	329,990	108,90
77	2830002000	Fólia červená v m	m	165,960	0,44	73,02	329,990	145,20
PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	0,000	254,30
767	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,000	254,38
78	767911120	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	0,000	2,71	0,00	48,000	130,27
		Plotivo namontované zelené bez napínacieho drôtu: výška 2,5	ks	0,000	50,67	0,00	2,000	101,33
		Plotivo namontované zelené bez napínacieho drôtu: výška 2,5	ks	0,000	7,59	0,00	3,000	22,78
		Kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 6 m	t	0,000	0,92	0,00	0,000	0,00

108 808,69

42 134,43

